

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**PROJETO PARA REFORMAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE COBERTURAS, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MINAS DA PRAÇA TIRADENTES - OURO PRETO**



**CENTRO HISTÓRICO**

N	Processos	Fase Valor	PROJETO BÁSICO									PROJETO EXECUTIVO							
			0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
A	Atualização do Levantamento Arquitetônico	R\$ 50.295,99				80%			20%										
						R\$ 40.236,80			R\$ 10.059,20			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
B	Atualização do Levantamento de Danos Gerais	R\$ 46.086,97				80%			20%				40%		40%				20%
						R\$ 14.747,83			R\$ 3.686,96			R\$ 0,00	R\$ 11.060,87	R\$ 11.060,87		R\$ 0,00		R\$ 5.530,44	
C	Projeto Arquitetônico para a Reforma das Coberturas e Forros	R\$ 46.375,70				30%			50%		20%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 5.565,08			R\$ 9.275,14		R\$ 3.710,06		R\$ 6.956,36	R\$ 6.956,36		R\$ 8.347,63		R\$ 5.565,08	
D	Projeto Arquitetônico de Restauro (ou substituição) para esquadrias de fachadas	R\$ 6.137,29				30%			50%		20%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 736,48			R\$ 1.227,46		R\$ 490,98		R\$ 920,59	R\$ 920,59		R\$ 1.104,71		R\$ 736,48	
E	Projeto de Drenagem Pluvial e Complementos Hidráulicos para SPCIP	R\$ 13.980,95				20%			60%		20%		40%		40%				20%
						R\$ 1.118,48			R\$ 3.355,43		R\$ 1.118,48		R\$ 3.355,43	R\$ 3.355,43		R\$ 0,00		R\$ 1.677,71	
F	Projeto Elétrico e Luminotécnico	R\$ 58.497,63				30%			50%		20%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 7.019,72			R\$ 11.699,53		R\$ 4.679,81		R\$ 8.774,64	R\$ 8.774,64		R\$ 10.529,57		R\$ 7.019,72	
G	Projeto Cabeamento Estruturado	R\$ 11.372,04				20%			60%		20%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 909,76			R\$ 2.729,29		R\$ 909,76		R\$ 1.705,81	R\$ 1.705,81		R\$ 2.046,97		R\$ 1.364,64	
H	Projeto SPDA	R\$ 12.748,23				30%			50%		20%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 1.529,79			R\$ 2.549,65		R\$ 1.019,86		R\$ 1.912,24	R\$ 1.912,24		R\$ 2.294,68		R\$ 1.529,79	
I	Planilha Orçamentária e seus complementares	R\$ 28.780,86				10%			40%		50%		25%		25%		30%		20%
						R\$ 1.151,23			R\$ 4.604,94		R\$ 5.756,17		R\$ 4.317,13	R\$ 4.317,13		R\$ 5.180,56		R\$ 3.453,70	
<b>PORCENTAGEM PAGA TOTAL</b>		<b>100%</b>				<b>26,62%</b>			<b>17,93%</b>		<b>6,45%</b>		<b>14,22%</b>		<b>14,22%</b>		<b>10,76%</b>		<b>9,80%</b>
<b>VALOR PAGO TOTAL</b>		<b>R\$ 274.275,69</b>				<b>R\$ 73.015,16</b>			<b>R\$ 49.187,59</b>		<b>R\$ 17.685,12</b>		<b>R\$ 39.003,07</b>		<b>R\$ 39.003,07</b>		<b>R\$ 29.504,12</b>		<b>R\$ 26.877,56</b>
<b>PORCENTAGEM PAGA ACUMULADA</b>						<b>26,62%</b>			<b>44,55%</b>		<b>51,00%</b>		<b>65,22%</b>		<b>79,44%</b>		<b>90,20%</b>		<b>100,00%</b>
<b>VALOR PAGO ACUMULADO</b>						<b>R\$ 73.015,16</b>			<b>R\$ 122.202,75</b>		<b>R\$ 139.887,87</b>		<b>R\$ 178.890,94</b>		<b>R\$ 217.894,01</b>		<b>R\$ 247.398,12</b>		<b>R\$ 274.275,69</b>

